

Uzasadnienie do wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024

L.p.	Nazwa zadania	Uzasadnienie
1.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni Umowa nr 272.35.2024 z dnia 11.06.2024 r.</p>	<p>W dniu 11.06.2024 r. zawarta została umowa nr 272.35.2024 z firmą „KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski” na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew. 182/3 w Owczarni. W dniu 12.07.2024 r. Wykonawca przekazał koncepcję celem akceptacji. W dniu 31.07.2024 r. Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekazało swoje uwagi, po czym zostało zorganizowane spotkanie, na którym ustalono aby wykonać podział sąsiedniej działki i powiększyć teren pod budowę SUW (miejsce na doprojektowanie dodatkowego zbiornika). Obecnie został wykonany przedmiotowy podział oraz została wydana decyzji podziałowa, która uprawomocniona została wysłana do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie celem naniesienia podziału na mapy ewidencyjne i zasadnicze. Po wprowadzeniu zmian w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pruszkowie, Biuro Projektowe będzie mogło wykonać mapę do celów projektowych. (- 50 000,00 zł)</p>
2.	<p>Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów Umowa nr 272.39.2024 z dnia 11.07.2024 r., Umowa nr 272.22.2024 z dnia 06.05.2024 r. + Aneks nr 1 z dnia 25.10.2024 r., Umowa IR-44/2024 z dnia 05.08.2024 r.</p>	<p>W dniu 11.07.2024 r. została zawarta umowa 272.39.2024 z firmą „MT ŁUPIŃSKI” Tomasz Łupiński dla trzech zadań na zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej (wyjście z pasa drogowego ul. Południowej do dz. 443/10 w Żółwinie, ul. boczna (dz. nr ew. 341/5) od ul. Nadarzyńskiej w Kaniach, ul. boczna (dz. nr ew. 425/14, 425/15) od ul. Poziomki w Otrębusach). Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Zostały złożone zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Zgłoszenia zostały przyjęte przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Wykonawca zarejestrował dzienniki budowy, złożył do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych i rozpoczął roboty budowlane w terenie, które obecnie trwają. (- 125 091,00 zł)</p> <p>W dniu 06.05.2024 r. została zawarta umowa 272.22.2024 z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Wodnych Rafał Żebrowski” na „Zaprojektowanie oraz budowę studni głębinowej na dz. nr ew. 95/15 w Parzniewie, Gmina Brwinów”. Od dnia podpisania umowy wykonawca wykonał projekt robót geologicznych oraz uzyskał decyzję nr 12/2024, wydaną przez Starostę Pruszkowskiego, która została rozliczona. Następnie na podstawie wydanej decyzji wykonał odwierty rozpoznawcze, z których wynikało, że aby osiągnąć zamierzoną wydajność należy wykonać na tej samej działce drugi odwiert. Po czym na spotkaniu z Burmistrzem zapadła decyzja, żeby wykonać dokumentację projektową dla drugiego odwiertu i go wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. Obecnie wykonana jest dokumentacja projektowa na drugi odwiert i oczekuje na zatwierdzenie i wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych przez Starostę Pruszkowskiego. Po zatwierdzeniu Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. (- 294 000,00 zł)</p> <p>W dniu 05.08.2024 r została zawarta umowa IR.44.2024 z firmą „SANMAT” Usługi Projektowe Mateusz Koziański” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Owczarni oraz ul. Gwiazdzistej w Krosna Parcela, Moszna Wieś, Krosna Wieś”. Od podpisania umowy uzyskane zostały warunki techniczne z BPWiK oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Następnie</p>

		zostały wydane decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. W przypadku projektu wodociągu w ul. Gwiazdzistej jego trasa została skoordynowana z opracowywanym obecnie projektem budowy tej drogi. Wkrótce projekty zostaną złożone do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na Naradę Koordynacyjną (dawniej ZUD), po czym Biuro Projektowe będzie mogło sporządzić dokumentację projektową i uzgodnić ją zgodnie z protokołem z Narady Koordynacyjnej a następnie złożyć zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (- 22 000,00 zł)
3.	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni Umowa nr 272.17.2024 z dnia 15.04.2024 r.	W dniu 15.04.2024 r. została zawarta umowa nr 272.17.2024 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej” z terminem zakończenia do 15.04.2025 r i obejmuje dwie części. Część 1 dotyczy Zaprojektowania i budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni. Przed rozpoczęciem robót w terenie Wykonawca potrzebował czasu na zorganizowanie budowy, zamówienie materiałów, wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego itp. Umowa obejmuje również zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień, co też wymaga określonego czasu. Na budowie występują liczne utrudnienia m.in. istniejące instalacje podziemne, konieczność odwadniania wykopów, konieczność uzgodnień z właścicielami posesji. Wystąpiła też konieczność renegotiacji warunków odtworzenia nawierzchni drogowej ul. Książenickiej w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego. Na tempo robót wpływa też brak możliwości zamknięcia ulicy i konieczność zapewnienia przejezdności jednym pasem na odcinku realizowanych robót. Przedmiotowego zadania nie można rozliczyć w bieżącym roku. Roboty dotyczące Części 1 są sukcesywnie realizowane i do końca roku zostaną zrealizowane za kwotę 897 408,00 zł (finansowe zaawansowanie Części 1 umowy w roku 2024 - ok. 90,6%). (- 92 592,00 zł)
4.	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów Umowa nr 272.39.2024 z dnia 11.07.2024 r. Umowa IR-44/2024 z dnia 05.08.2024 r.	W dniu 11.07.2024 r. została zawarta umowa nr 272.39.2024 z firmą „MT ŁUPIŃSKI” Tomasz Łupiński dla dwóch zadań na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Małej Łąki (dz. nr ew. 49/17) w Kaniach, ul. boczna (dz. nr ew. 425/14, 425/15) od ul. Poziomki w Otrębusach). Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Zgłoszenia złożone w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zostały przyjęte przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego. Wykonawca zarejestrował dzienniki budowy, złożył do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych i rozpoczął roboty budowlane w terenie, które obecnie trwają. Przedmiotowego zadania nie można rozliczyć w bieżącym roku i należy je uwzględnić w wydatkach niewygasających. (- 127 920,00 zł) W dniu 05.08.2024 r. została zawarta umowa nr IR.44.2024 z firmą „SANMAT” Usługi Projektowe Mateusz Koziański” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskrów w Kaniach. Od podpisania umowy uzyskane zostały warunki techniczne z BPWiK oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Została również uzyskana decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. Wkrótce Biuro Projektowe wystąpi do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na Naradę Koordynacyjną o uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej zostanie złożona, po czym Biuro Projektowe będzie mogło sporządzić dokumentację projektową i uzgodnić ją zgodnie z protokołem z Narady Koordynacyjnej a następnie złożyć zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (- 8 000,00 zł)

5.	<p>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie Umowa nr 272.17.2024 z dnia 15.04.2024 r.</p>	<p>W dniu 15.04.2024 r. została zawarta umowa nr 272.17.2024 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Książenickiej w Owczarni i w ul. Słonecznej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej” z terminem zakończenia do 15.04.2025 r. Umowa obejmuje dwie części. Część 2 dotyczy Zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie. Przed rozpoczęciem robót w terenie Wykonawca potrzebował czasu na zorganizowanie budowy, zamówienie materiałów, wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu, uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego itp. Umowa obejmuje również zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień, co też wymaga określonego czasu. W trakcie budowy wystąpiła też konieczność renegotjacji warunków odtworzenia nawierzchni drogowej ul. Słonecznej w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego. Na tempo robót wpływa też brak możliwości zamknięcia ulicy i konieczność zapewnienia przejeźdności jednym pasem na odcinku realizowanych robót. Na budowie występują liczne utrudnienia m.in. istniejące instalacje podziemne, konieczność odwadniania wykopów, nieprzesunięte ogrodzenia znajdujące się w pasie drogowym, konieczność przewiertów pod ścieżką rowerową w ul. Słonecznej w Żółwinie, co jest możliwe do wykonania z terenu działek prywatnych i wymaga uzgodnień z ich właścicielami. Przedmiotowego zadania nie można rozliczyć w bieżącym roku. Roboty są sukcesywnie realizowane i do końca roku zostaną zrealizowane za kwotę 626 931,00,00 zł (finansowe zaawansowanie Części 2 umowy w roku 2024 - ok. 63,3%). (- 363 069,00 zł)</p>
6.	<p>Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie Umowa nr 272.39.2024 z 11.07.2024 r.</p>	<p>W dniu 11.07.2024 r. została zawarta umowa nr 272.39.2024 z firmą „MT ŁUPIŃSKI” Tomasz Łupiński dla zadania zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej (ul. Owsiana (dz. nr ew. 172/1; 172/44 obr. 16). Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Zostały złożone zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie i zostały przyjęte. Wykonawca zarejestrował dzienniki budowy, złożył do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych i rozpoczął roboty budowlane w terenie, które obecnie trwają. (- 63 960,00 zł)</p>
7.	<p>Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów Umowa nr IR.2500.3.2021 z dnia 09.03.2021 r.</p>	<p>W dniu 02.12.2024 r. do Gminy Brwinów wpłynął wniosek mieszkańca ul. Wigusin w Brwinowie z prośbą o zmianę terminu umowy do połowy 2025 roku z uwagi na trwającą jeszcze procedurę podziałową działki.</p>
8.	<p>Nadzór autorski pełniony podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich Umowa nr IR.42.2024 z dnia 31.07.2024 r.</p>	<p>W dniu 31.07.2024 r. została zawarta umowa nr IR.42.2024 z Jednostką Projektową do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego MZDW pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 27+801,80 do km 28+051,80 na terenie gminy Brwinów”. W związku z przedłużającą się realizacją robót budowlanych należy także wydłużyć czas pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.</p>
9.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi Umowa nr 272.35.2023 z dnia 24.04.2023 r.</p>	<p>W dniu 24.04.2023 r. została zawarta umowa nr 272.35.2023 z Jednostką Projektową. Firma zakończyła I etap Projektu tj. koncepcję projektową. Aneks nr 1 z dnia 15.05.2024 r., po uzgodnieniach w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Zamawiający zlecił Wykonawcy Projektu wykonanie dodatkowego zakresu polegającego na wykonaniu projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię DW nr 720 bezpośrednio przed tunelem od strony ul. Rynek, co z kolei spowodowało konieczność zmiany terminów wykonania etapów II i III oraz przesunięcie terminu zakończenia zakresu umowy. (- 338 250,00 zł)</p>

10.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką Umowa IR. 22.2020 z dnia 10.03.2020 r.</p>	<p>W dniu 10.03.2020 r. zawarta została umowa IR.22.2020 z firmą Pro Studio Paulina Grochowska. Jednostka Projektowa wykonała dokumentację projektową, wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Wojewody Mazowieckiego w dniu 08.01.2024 r. oczekujemy na wydanie decyzji.</p>
11.	<p>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 od km 12+900 DW nr 720 ul. Pszczelińskiej do km 26+690 DW nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie wraz z rozbudową DW nr 720 ul. Pszczelińskiej w Brwinowie na odc. od km 12+600 do km 12+900 oraz rozbudową DW nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach i ul. Obwodnica w Brwinowie od km 26+500 do km 27+200 Umowa nr 272.36.2022 z dnia 09.02.2022 r.</p>	<p>W dniu 09.02.2022 r. została zawarta umowa nr 272.36.2022 z Jednostką Projektową. Zaprojektowany układ komunikacyjny powiązany jest z układem z zadania poz. 15, dla którego wystąpiła zwłoka w opiniowaniu map podziałowych przez MZDW. Powyższe miało wpływ na koncepcje rozwiązań drogowych dla zadania 4. Prace projektowe są w toku.</p>
12.	<p>Przebudowa i rozbudowa DW nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn - projekt Umowa nr IR.114.2021 z dnia 25.11.2021 r.</p>	<p>W dniu 25.11.2021 r. została zawarta z Jednostką Projektową umowa nr IR.114.2021. Dokumentacja została wykonana. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Wojewody Mazowieckiego w dniu 06.08.2024 r. i oczekujemy na wydanie decyzji.</p>
13.	<p>Remont istniejących nawierzchni dróg gminnych polegający na ponownym dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją bitumiczną wraz z remontem ubytków i zaniżeń w nawierzchni Umowa nr 272.54.2024 z dnia 30.10.2024 r.</p>	<p>W dniu 30.10.2024 r została zawarta umowa nr 272.54.2024 z firmą COMPLEX Józef Wieteska. Ze względu na warunki atmosferyczne (zbyt niskie temperatury podłoża i powietrza) prace nie mogły zostać rozpoczęte. Prace wykonawcze będą mogły być podjęte w odpowiednich warunkach - nie wcześniej niż w kwietniu 2025 r. (- 168 962,57 zł)</p>
14.	<p>Zimowe utrzymanie dróg Umowa nr 272.56.2024 z dn. 18.11.2024 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>

15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnicą w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie Umowa nr 272.36.2022 z dnia 09.02.2022 r.	Jak w punkcie poz.11
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej w Kaniach Umowa nr 272.117.2023 z dnia 15.11.2023 r.	W dniu 15.11.2023 r. została zawarta umowa nr 272.117.2023 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. W dniu 13.05.2024 r. Jednostka Projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest obecnie procedowana. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID będzie możliwe dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach Umowa nr 272.117.2023 z dnia 15.11.2023 r.	W dniu 15.11.2023 r. została zawarta umowa nr 272.117.2023 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starosty Pruszkowskiego w dniu 21.10.2024 r. i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Słonecznej w Kaniach i Otrębusach na odc. od. ul. marsz. J. Piłsudskiego w Kaniach do ul. E. Dunina w Otrębusach Umowa nr 272.25.2024 z dnia 09.05.2024 r.	W dniu 09.05.2024 r. została zawarta z Jednostką Projektową umowa nr 272.25.2024. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Pozostawione środki są przewidziane do rozliczenia po wykonaniu kolejnego etapu (cała umowa ma zostać zrealizowana do dnia 28.11.2025 r.).
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i przebudowy ul. S. Skudry w Brwinowie Umowa nr 272.8.2024 z dnia 14.03.2024 r.	W dniu 14.03.2024 r. została zawarta umowa nr 272.8.2024 z Jednostką Projektową. Wykonawca długo czekał na ostateczną akceptację koncepcji układu drogowego - w tym uzgodnienie przebiegu linii podziałowych przez Zamawiającego (27.06.2024 r.). Po zaakceptowaniu proj. układu drogowego Jednostka Projektowa prowadzi prace związane z opracowaniem map podziałowych, operatów wodnoprawnych i projektów branżowych usunięcia kolizji.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznej w Brwinowie Umowa nr 272.116.2023 z dnia 15.11.2023 r.	W dniu 15.11.2023 r. została zawarta z Jednostką Projektową umowa nr 272.116.2023. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starosty Pruszkowskiego w dniu 11.09.2024 r. i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie Umowa nr 272.116.2023 z dnia 15.11.2023 r.	W dniu 15.11.2023 r. została zawarta umowa nr 272.116.2023 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starosty Pruszkowskiego w dniu 19.11.2024 r. i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.

22.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Żytniej w Brwinowie oraz ul. 11 Listopada i ul. Moczydłowskiego na odc. od SUW do ul. Lipowej Umowa nr 272.26.2024 z dnia 10.05.2024 r.</p>	<p>W dniu 10.05.2024 r. została zawarta umowa nr 272.26.2024 z Jednostką Projektową. Środki są przewidziane do rozliczenia po wykonaniu zakresu umownego zgodnie z zawartą umową z terminem wykonania do dnia 28.11.2025 r.</p>
23.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiaździstej w Krosnach Wsi i Krosnach Parceli (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną) Umowa nr 272.26.2024 z dnia 10.05.2024 r.</p>	<p>W dniu 10.05.2024 r. została zawarta umowa nr 272.26.2024 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Pozostawione środki są przewidziane do rozliczenia po wykonaniu kolejnego etapu zgodnie z zawartą umową, której termin zakończenia upłyne 28.11.2025 r.</p>
24.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowej Alei Lipowej w Otrębusach Umowa nr 272.31.2024 z dnia 16.05.2024 r.</p>	<p>W dniu 16.05.2024 r. została zawarta umowa nr 272.31.2024 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Pozostawione środki są przewidziane do rozliczenia po wykonaniu kolejnego etapu zgodnie z zawartą umową z terminem wykonania do dnia 28.11.2025 r.</p>
25.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach Umowa nr 272.8.2024 z dnia 14.03.2024 r.</p>	<p>W dniu 14.03.2024 r. została zawarta umowa nr 272.8.2024 z Jednostką Projektową. Wykonawca długo oczekiwał na akceptację przez Zamawiającego Koncepcji Projektu, bowiem Zamawiający poprosił o wykonanie i przesłanie dodatkowego wariantu projektu, a następnie obydwie warianty zostały udostępnione do konsultacji mieszkańcom ww. ulic, które z rozwiązań projektowych będą najbliższe ich oczekiwaniom. Do dalszych prac projektowych został wybrany wariant 2. Prace projektowe są w trakcie realizacji.</p>
26.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej Umowa nr 272.116.2023 z dnia 15.11.2023 r.</p>	<p>W dniu 15.11.2023 r. została zawarta umowa nr 272.116.2023 z Jednostką Projektową. Uzgodniona i rozliczona przez Zamawiającego została koncepcja proj. układu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starosty Pruszkowskiego w dniu 24.09.2024 r. i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji.</p>
27.	<p>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa Umowa nr IR.45.2023 z dnia 22.06.2023 r.</p>	<p>W dniu 22.06.2023 r. została zawarta umowa nr IR.45.2023 z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr ew. 47/5 obręb Moszna - Wieś na długości około 115 m. Jednostka projektowa wykonała dokumentację projektową. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został złożony do Starosty Pruszkowskiego w dniu 07.10.2024 r. i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji.</p>

28.	<p>Wykonanie projektu przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka rejon ul. Kwiatowej w Brwinowie Umowa nr GK.28.2024 z dnia 10.07.2024</p>	<p>Biuro Projektowe wystąpiło o przedłużenie terminu wykonania umowy nr GK.28.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. z przyczyn, na które nie miał wpływu tj. zwłoki w uzgadnianiu dokumentacji: opinia do geometrii drogi od Marszałka została wydana po ponad dwóch miesiącach od złożenia wniosku, natomiast w sprawie porozumienia z MZDW dot. zgody na dysponowanie gruntem pod budowę przystanku Projektant wystąpił do MZDW w Warszawie w lipcu br. i po dopiero w dniu 08.11.2024 r. otrzymał projekt porozumienia w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od km ok. 9+470 do km ok. 9+500, które aby zawrzeć należało podjąć uchwałę - Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w Brwinowie w dniu 25 listopada 2024 r. Następnym etapem będzie podpisanie porozumienia między Gminą Brwinów i MZDW a następnie złożenie zgłoszenia do Wojewody Mazowieckiego.</p>
29.	<p>Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych i targowiska Gminy Brwinów (Umowa nr GK.4.2024 z dnia 09.01.2024 r.)</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę dopiero w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
30.	<p>Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego Umowa nr 272.129.2023 z dnia 27.12.2023 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
31.	<p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinów i terenu wsi Biskupice. Obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów Etap VII i VIII Umowa PP.2150.6.52.2016 z dnia 13.07.2016 r.</p>	<p>W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.11.2024 r. znak WP-I.4131.201.2024 dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr VII.55.2024 z 26 września 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów obejmującej obszar 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów nie została wypłacona Wykonawcy projektu planu końcowa należność. Niewykorzystane środki zostaną wypłacone po naniesieniu przez projektanta planu wymaganych poprawek i ukończeniu procedury planistycznej.</p>
32.	<p>Plan ogólny gminy Brwinów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr LXXIV.853.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Umowa 272.58.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.</p>	<p>Zabezpieczone na 2024 r. środki finansowe na sporządzenie „Planu ogólnego gminy Brwinów” na podstawie umowy z dnia 4.12.2024 r. zostaną wydatkowane w roku 2025 do realizacji przedmiotowego zmiernia projektowego.</p>
33.	<p>Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych i targowiska Gminy Brwinów Umowa nr GK.4.2024 z dnia 09.01.2024 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
34.	<p>Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych i targowiska Gminy Brwinów Umowa nr GK.4.2024 z dnia 09.01.2024 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>

35.	<p>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ul. Szkolna 39 - projekt Umowa nr IR.14.2024 z dnia 20.03.2024 r.</p>	<p>W dniu 20.03.2024 r. została zawarta umowa nr IR.14.2024 z firmą Sart Sp. z o.o. Wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, częściowo z przyczyn niezależnych - np. trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonawca przekazał Zamawiającemu część dokumentacji. Część z przekazanej dokumentacji została odebrana, natomiast część wymaga poprawek i uzupełnień ze strony Wykonawcy. Pozostała część jest w trakcie opracowania przez Wykonawcę i nadal nie została przedłożona. Zamawiający aneksem wydłużył termin realizacji umowy do 18.12.2024 r. Jednak jeśli Wykonawca przekaze pozostałą dokumentację w terminie umownym, to - ze względu na konieczność jej weryfikacji przed odbiorem końcowym - zadania nie będzie można rozliczyć w 2024 r. (-145.140,00 zł)</p>
36.	<p>Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa Umowa nr 27075/05/22/W4005950/0 z dnia 14.06.2022 r. Umowa nr 272.1.2024 z dnia 23.01.2024 r. Umowa nr 272.6.2024 z dnia 29.02.2024 r. Umowa nr IR.11.2024 z dnia 7.03.2024 r.</p>	<p>W dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa nr 27075/05/22/W4005950/0 z PSG na przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły przy ul. Przyszłości w Parzniewie. Pierwotnie zakładano w umowie termin budowy przyłącza gazowego przez PSG oraz budowy instalacji gazowej przez Gminę Brwinów do 31.10.2024 r. Na wniosek PSG został zawarty aneks do umowy zmieniający ww. termin na 30.09.2025 r. Zmiana terminu uwzględnia obecny stan zaawansowania robót i umożliwi wykonawcy robót budowlanych wykonanie instalacji gazowej w umownym terminie. (- 26 372,58 zł)</p> <p>W dniu 23.01.2024 r. została zawarta z firmą ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z Radomia umowa nr 272.1.2024 na budowę budynku szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na konieczność ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego projektów związanych z organizacją ruchu oraz przekazanie ich Wykonawcy w dniu 20.02.2024 r., termin zakończenia robót został wydłużony o 21 dni. Z ww. powodów Wykonawca nie mógł wykonać zjazdów, umożliwiających rozpoczęcie robót. Na tę okoliczność w dniu 24.07.2024 r. został zawarty Aneks nr 1. Po rozpoczęciu robót, stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych, co wstrzymało wykonywanie robót ziemnych. Koniecznym było obniżenie zwierciadła wody w obrębie docelowego posadowienia budynku, co dodatkowo opóźniło rozpoczęcie właściwych robót związanych z budową fundamentów budynku. Obecne zaawansowanie finansowe robót budowlanych wynosi 15,81%. (- 27 875 954,52 zł)</p> <p>W dniu 29.02.2024 r. została zawarta umowa nr 272.6.2024 z firmą WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z/s w Ostrołęce na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa". Płatność za usługę następuje co miesiąc w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, określonych na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Powyżej opisane opóźnienie prac budowlanych wpłynęło na wysokość wynagrodzenia firmy realizującej nadzór inwestorski. (- 140 775,67 zł).</p> <p>W dniu 7.03.2024 r. została zawarta umowa nr IR11.2024 z „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z/s w Dmosinie Drugim na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa". Płatność za usługę liczona jest w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu robót budowlanych. (- 73 289,67 zł)</p>

37.	<p>Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów</p> <p>Umowa nr 272.39.2024 z dnia 11.07.2024 r. Umowa IR-44/2024 z dnia 05.08.2024 r.</p>	<p>W dniu 11.07.2024 r. została zawarta umowa nr 272.39.2024 z firmą „MT ŁUPIŃSKI” Tomasz Łupiński dla dwóch zadań na zaprojektowanie i budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 400 obr. 16 w Brwinowie ul. Akacyjowa; odgałęzienie kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 6/1 obr. 04 w Brwinowie ul. Żytnia). Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona przez BPWiK. Zostały złożone zgłoszenia. Obecnie Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w terenie. (- 21 156,00 zł)</p> <p>W dniu 05.08.2024 r została zawarta umowa nr IR.44.2024 z firmą „SANMAT” Usługi Projektowe Mateusz Koziański” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gardenii w Brwinowie”</p> <p>Od podpisania umowy uzyskane zostały warunki techniczne z BPWiK oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zostały złożone wnioski o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, które zostały wydane. Następnie po przygotowaniu trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostanie złożona do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na Naradę Koordynacyjną, po czym Biuro Projektowe będzie mogło sporządzić dokumentację projektową i uzgodnić ją zgodnie z protokołem z Narady Koordynacyjnej a następnie złożyć zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (- 6 000,00 zł)</p>
38.	<p>Świadczenia usług dostarczenia dostępu oraz utrzymania aplikacji na urządzenia mobilne</p> <p>Umowa nr GK.1.2024 z dnia 02.01.2024 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
39.	<p>Organizacja, prowadzenie oraz zagospodarowanie odpadów na terenie gmin Brwinów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</p> <p>Umowa nr 272.110.2023 z dnia 28.09.2023 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
40.	<p>Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin Brwinów</p> <p>Umowa nr 272.109.2023 z dnia 26.09.2023 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
41.	<p>Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin Brwinów</p> <p>Umowa nr 272.111.2023 z dnia 28.09.2023 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>
42.	<p>Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin Brwinów</p> <p>Umowa nr 272.122.2023 z dnia 07.12.2023 r.</p>	<p>Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.</p>

43.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brwinów Umowa nr 272.57.2023 z dnia 27.06.2023 r.	Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.
44.	Wynajem iluminacji świetlnej Umowa GK.41.2024 z dnia 03.12.2024 r.	Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.
45.	Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów na odpady na terenie gminy Brwinów w roku 2024 Umowa nr 272.3.2024 z dnia 08.02.2024 r.	Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.
46.	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów Umowa nr IR.18.2024 z dnia 28.03.2024 r.	W dniu 28.03.2024 r. została zawarta umowa nr IR.18.2024 z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie odwodnienia ul. Mieszka I na skrzyżowaniu z ul. Kingi w Owczarni. Prace projektowe są w trakcie a zostały opóźnione z powodu przedłużającego się postępowania pozwolenia wodno-prawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W dniu 27.11.2024 r. zostało dokonane zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pruszkowskiego.
47.	Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych i targowiska Gminy Brwinów Umowa nr GK.4.2024 z dnia 09.01.2024 r.	Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.
48.	Koncepcja sali kameralnej przy Pałacu w Brwinowie Umowa nr IR.43.2024 z dnia 16.07.2024 r.	W dniu 16.07.2024 r. została zawarta umowa nr IR.43.2024 z Jednostką Projektową. W ramach umowy Wykonawca wykonał projekt koncepcyjny zawierający trzy warianty budynku sali kameralnej. Po wyborze dwóch wariantów przewidzianych do uzgodnienia u konserwatora zabytków, Wykonawca w terminie ustalonym w Aneksie nr 1 zawartym w dniu 11.09.2024 r. przygotował i przekazał projekt koncepcyjny dla wybranych wariantów. W dniu 18.11.2024 r. projekt koncepcyjny został przekazany do MWKZ celem zaopiniowania i uzgodnienia. Wykonawca zgodnie z zawartą umową w terminie do 30.11.2024 r. powinien przekazać uzgodniony przez MWKZ projekt koncepcyjny. Z uwagi na trwające uzgodnienie projektu w urzędzie MWKZ, Wykonawca nie mógł zrealizować umowy w ustalonych terminach. W dniu 29.11.2024 r. zawarty został Aneks nr 2 wydłużający termin realizacji usługi. Do chwili obecnej MWKZ nie wydał opinii – projekt jest konsultowany z Wydziałem Zabytkowych Zespołów Zieleni. (- 11 562 zł)
49.	Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych i targowiska Gminy Brwinów Umowa nr GK.4.2024 z dnia 09.01.2024 r.	Wykonawca za usługę zrealizowaną w grudniu 2024 r. wystawi fakturę w styczniu 2025 r. i zapłata nastąpi w 2025 r.